




テント倉庫の施工について

今号より複数回に分けて実際のテント倉庫の工事について紹介します。
第1回目の今回は着工から竣工までの一連の流れでご説明します。

テント倉庫施工のフローチャート


大きさや立地、気候条件にもよりますが、建て方の施工期間は大体1週間*前後になります。
また仕様や状況によっては施工順番が前後することもあります。

*基礎工事期間は含まず




① 基礎工事

トラスを設置するために、アンカーセットした布基礎の工事をします。お客様のご要望に合わせて土間打ちする場合もあります。




② トラスの組上げ

基礎工事でセットしたアンカーにトラスを設置後、天井部分を組み上げます。天井部分は地組みしたものをクレーンで吊り上げます。




③ 横材の設置

②で組み上げた鉄骨に横材や頬杖、ブレスを設置します。




⑥ オプション設置

各種オプションを取り付け、電気工事等の付帯工事を行った後、お引渡しになります。



⑤ 妻面膜材 取付

妻面膜材も側面と同様に鉄骨にロープで編み込み固定します。裾部分はフラットバーでビス止めし固定します。



④ 側面膜材 取付

クレーンで側面の膜材を吊り上げ展開します。展開した膜材はロープで、鉄骨に編み込み固定します。

次号からは各工程ごとに実際の施工写真を紹介しながら説明します。

今月の 完了報告書



ご安全に！
本コーナーでは弊社にて施工完了しました
物件をご紹介します。



施工内容

施工場所	岐阜県
サイズ	W4.2m×L17m
施工内容	工場内 中2階設置
オプション	—

現場からのコメント

既設のラックの上にフロアを組み上げ、ストックヤードを増やしたいとの要望から、中二階を設置しラックも追加しました。落下防止用の安全柵を可動式にする事で、リフトを使用して中二階部分から直接荷捌きができるようになりました。

施工管理担当 M.S



新米営業の恵那テント日報



ご安全に!! 営業部 中畑です。

いろいろな方のお力をお借りして岐阜県恵那市に移住して半年たちました。公私共に少しずつ落ち着き、このまま地域に溶け込んでいけるかなあと思っておりましたが、最近、移住についての取材依頼がちよいちよい入ってくるようになりましね…

恩返しの意味も込めてできる限りお受けしているのですが、この土地で何かをする！と岐阜に移住したわけではないので派手さのない回答しかできません！この取材内容で相手様は記事を起こせるのか？と頭を抱えつつも、「一次産業やりたい!」「古民家リフォームして理想の暮らしをしたい!」「YouTuberに俺はなる!」と希望の光に満ち溢れた移住希望の皆様あてに、

「普通に就職して、普通に暮らします!今の目標は軽トラの運転です!」って

記事を拡散する岐阜県恵那市移住者代表が私です。

今回はテント関係なく、近況報告でした。では本日もご安全に。

施工管理 白木の 安全講習

「今日も一日ご安全に!!」



我々の業種（建設業）で一番多い怪我は転落です。
何十mの高さのテント倉庫はあまりありませんが、通常のテント倉庫でも高いところで7～8mあります。初心者は『怖い』という恐怖心がありますが、ベテランになると恐怖心は確実に薄れていきます。
慣れてきた時が一番危険。常に【初心】を忘れずに行動・作業を!!



本 社 〒509 - 7201 岐阜県恵那市大井町2695 - 875
TEL : 0573 - 26 - 4488 FAX : 0573 - 26 - 4489

関東営業所 〒222 - 0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7
アリーナ通りビル 3F
TEL : 080 - 2639 - 3760